

1 - Travaux réalisés au titre du programme 2012

1-5- Bâche-tampon de 20m³ aux MONTEES à La Rivière Enverse (1/2)

Description des travaux :

- Création d'une bâche-tampon de 20m³ :
 - Assure le transfert des débits du Praz vers les Fontaines,
 - Permet de garantir la distribution à destination des hameaux des Montées et du BEULE,
- Création d'une nouvelle chambre de vannes,
- Dispositif de télésurveillance.



1 - Travaux réalisés au titre du programme 2012

1-5- Bâche-tampon de 20m³ aux MONTEES à La Rivière Enverse (2/2)



Réalisation de la paroi clouée à proximité de l'ouvrage existant

Génie-civil en cours de réalisation



Equipements hydrauliques



Avant finitions

1 - Travaux réalisés au titre du programme 2012

1-6- Réservoir de 500m³ des FONTAINES à Saint-Sigismond (1/3)

Description des travaux :

- Création d'un nouveau réservoir de 500m³ :
 - Stockage et distribution de l'eau pour la commune de Châtillon-sur-Cluses,
 - Volume disponible de pompage pour la distribution sur Saint-Sigismond via le réservoir des CHOSEAUX,
- Création d'une nouvelle chambre de vannes,
- Dispositif de télésurveillance.



1 - Travaux réalisés au titre du programme 2012

1-6- Réservoir de 500m³ des FONTAINES à Saint-Sigismond (2/3)



Terrain dur (minage)



Génie-civil en cours de réalisation



1 - Travaux réalisés au titre du programme 2012

1-6- Réservoir de 500m³ des FONTAINES à Saint-Sigismond (3/3)



Génie-civil en cours de réalisation



Remblaiements



Equipements

1 - Travaux réalisés au titre du programme 2012

1-7- Liaison FONTAINES – CHOSEAUX sur la commune de Saint-Sigismond (1/1)

Description des travaux :

- Pose d'une canalisation de refoulement (PEHD diamètre 125mm intérieur) entre le réservoir des FONTAINES et celui des CHOSEAUX sur une longueur de 650m avec câble de télécommande,
- Equipement hydraulique à l'arrivée dans le réservoir des CHOSEAUX.



PEHD DN160mm en tourets



1 - Travaux réalisés au titre du programme 2012

1-8- AEP colonie de vacances sur la commune de Châtillon-sur-Cluses (1/1)

Description des travaux :

- Mise en conformité du branchement d'eau du centre '1001 Vacances' suite à injonction de l'ARS,
- Mise en place d'un PI DN100mm sous la colonie.



2 – Autres travaux en cours en parallèle

- **Programme 2012 :**
 - **Travaux de réhabilitation des captages de Presles, Larroz, les Montées, les Fontaines, et le Châtelard**



Drain existant plein de queues de renard



Réfection du captage haut du Châtelard

Montant de l'opération 'Captages' : 148 560 € HT (entreprise VAUTHAY)

3 – Suites à donner

■ Programme 2014 :

- Restructuration de la capacité de stockage du réservoir du PORNET,
- Sécurisation et renforcement de l'AEP du secteur de distribution du PORNET,
- Sécurisation de l'AEP du secteur de distribution de la PALLAZ,
- Montant estimé des travaux : 679 000,00 € HT

■ Programme 2015 :

- Remplacement de conduite de distribution entre réservoirs de BALMOTTE et de DREVAZ,
- Abandon du captage de Chez Blanc et connexion avec réseau des CHOSEAUX,
- Montant estimé des travaux : 502 000,00 € HT